



RELATÓRIO DE VISTORIA

O presente relatório tem como objetivo apresentar informações relativas a **2ª medição** dos serviços executados na construção da nova sede do TRT 16ª Região em Bacabal.

A obra foi vistoriada dia 30 de abril, tendo-se verificado o andamento da obra com escavações das fundações e armação das ferragens da infraestrutura.

A empresa responsável pela elaboração do projeto enviou parecer técnico sobre alteração das profundidades das fundações do novo prédio da Vara do Trabalho de Bacabal-MA e detalhes estruturais referente à adequação do reposicionamento das fundações e reservatórios inferiores do sistema hidráulico da edificação. Os referidos detalhes foram anexados nos docs 170 a 176 do presente PA (3513/2014).

Os serviços medidos correspondem aos valores apresentados na tabela a seguir (vide planilha anexa):

Resumo dos serviços medidos	Valor (R\$)
Administração local, infraestrutura, superestrutura	48.418,76
Valor Total (R\$)	48.418,76

São Luís, 14 de maio de 2015

Marcelo H.B.Costa de Alencar
Analista Judiciário - Engenheiro Civil
TRT 16ª Região



Relatório Fotográfico



Foto 01: Ferragem armada na obra (vista 01)



Foto 02: Ferragem armada na obra (vista 02)



Foto 03: Ferragem armada na obra (vista 03)



Foto 04: Ferragem armada na obra (vista 04)



Foto 05: Ferragem armada na obra (vista 05)



Foto 06: Ferragem armada na obra (vista 06)